PETROBRAS	**CRONOGRAMA FÍSICO**	Nº **CR-4200.02-6500-950-PTD-002**	
	CLIENTE:		FOLHA 1 de 2
	PROGRAMA:		ANEXO A
	ÁREA:		NP-1
DPL1/DP2	TÍTULO: **ADEQUAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE OBRA DO DUTO 18" AP-ASA - TAAR**		

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	
0	Emissão Inicial
A	Exclusão do escopo de elétrica e automação

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	30/03/2026	14/08/2026							
PROJETO									
EXECUÇÃO	F6PJ	F6PJ							
VERIFICAÇÃO									
APROVAÇÃO		T2FV							

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

PETROBRAS

CRONOGRAMA DE MARCOS	CR-4200.02-6500-950-PTD-002
CLIENTE	
PROGRAMA	
ÁREA	
TÍTULO	ADEQUAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE OBRA DO DUTO 18" AP-ASA - TAAR

Atividades	meses					
	1	2	3	4	5	6
Autorização de Ser	◆					
Montagem do Canteiro de Obras		30 dias				
Consolidação do Projeto Básico e Elaboração de Projeto Executivo			60 dias			
Serviços de Civil					120 dias	
Construções Metálicas						150 dias
Fornecimento, Montagem, Recueração e Pintura do Skid Anti-incrustante						150 dias
As Built e Data Book						150 dias
Desmobilização						◆ 180 dia

NOTA: O cronograma apresentado acima poderá ser revisado pela CONTRATADA, desde que com aprovação da FISCALIZAÇÃO e respeitando o prazo total.

Marcos Parciais Contratuais	Marcos Contratuais	Dias corridos desde a autorização de serviço
Montagem do Canteiro de Obras	M1	30 dias
Consolidação do Projeto Básico e Elaboração de Projeto Executivo	M2	60 dias
Serviços de Civil	M3	120 dias
Construções Metálicas	M4	150 dias
Fornecimento, Montagem, Recueração e Pintura do Skid Anti-incrustante	M5	150 dias
As Built e Data Book	M6	150 dias
Desmobilização	M7	180 dias

NOTA: O cronograma apresentado acima poderá ser revisado pela CONTRATADA, desde que com aprovação da FISCALIZAÇÃO e respeitando o prazo total.