TRANSPETRO	**CRONOGRAMA FÍSICO**	Nº	
	CLIENTE: TP/DOP/DTNNESE/UO-NORTE/MP/TRANSBEL		FOLHA 1 de 2
	PROGRAMA:		
	ÁREA: TERMINAL DE BELÉM – PÍERES E DOLFINS		IMP/DEPROJ/PE
	TÍTULO: AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DO PÍER 100 DO TERMINAL PETROQUÍMICO DE MIRAMAR		NP-1

ÍNDICE DE REVISÕES

REV.	
0	Emissão Original
A	Inclusão do relatório de consolidação do projeto básico e alterações nas durações das atividades

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
DATA	04/03/2023	27/06/2025							
PROJETO	DEPROJ/PE	DEPROJ/PE							
EXECUÇÃO	TRPQ	T4G8							
VERIFICAÇÃO	TTHW	TZX8							
APROVAÇÃO	TMQ1	TMQ1							

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-0381 REV. L.

TRANSPETRO

CRONOGRAMA FÍSICO

CLIENTE	
PROGRAMA	
ÁREA	TERMINAL DE BELÉM
TÍTULO	CRONOGRAMA DE MARCOS Serviços Técnicos de Ampliação da Capacidade do Píer 100

Atividades	Quinzena																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
Autorização de Serviço																								
Mobilização Contratual																								
Consolidação do projeto básico																								
Levantamentos em campo																								
Projeto executivo																								
Aquisição de material																								
Preparação das estacas																								
Dolfins de amarração																								
Fundação																								
Superestrutura																								
Estruturas complementares (Defensas, escada de acesso, guarda corpo, etc)																								
Dolfins de atracação																								
Fundação																								
Superestrutura																								
Estruturas complementares (Defensas, escada de acesso, guarda corpo, etc)																								
Ampliação da plataforma central																								
Fundação																								
Superestrutura																								
Estruturas complementares (Defensas, escada de acesso, guarda corpo, etc)																								
Passarelas de acesso para os dolfins de atracação																								
Databook e Asbuilt																								
Desmobilização																								

NOTA: O cronograma apresentado acima poderá ser revisado pela CONTRATADA, desde que respeitados os marcos parciais prioritários assinalados abaixo e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Marcos Parciais Contratuais	Dias corridos desde a autorização de serviço	Marco Parcial Prioritário
Autorização de Serviço	**0**	
Mobilização Contratual	30	X
Consolidação do projeto básico	60	X
Levantamentos em campo	90	X
Projeto executivo	120	X
Aquisição de material	135	
Preparação das estacas	165	X
Dolfins de amarração	255	X
Dolfins de atracação	285	X
Ampliação da plataforma central	360	X
Passarelas de acesso para os dolfins de atracação	360	X
Databook e Asbuilt	360	X
Desmobilização	360	X