PETROBRAS

**EMPRESA: PETROBRAS**

**NÚMERO DA OPORTUNIDADE PETRONECT: -**

**Folha 01 de 01**

**Matriz de Risco - Serviços técnicos de adequação do sistema de agua potável e instalação de sistema ADC (agua doce captada) para reuso no Terminal Terrestre de Guarulhos, pertencente a TRANSPETRO.**

Objetivo: Distribuição de responsabilidades e riscos entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, e que deverá ser considerada na avaliação da ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as partes no Contrato, e que possa vir a ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos e condições originalmente acordados.

| ITEM (NÚMERO DO RISCO) | DESCRIÇÃO DO RISCO (O EVENTO) | MATERIALIZAÇÃO (EFEITOS DO RISCO) | ALOCAÇÃO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPETRO | CONTRATADA |
| 1 | Paralisação da obra por Reivindicações ou Greves sindicais | Atraso na realização física planejada | | X |
| 2 | Paralisação da obra por descargas atmosféricas | Atraso na realização física planejada | | X |
| 3 | Retrabalho por Reprovação na especificação de materias/equipamentos | Atraso na realização física planejada com possibilidade de extrapolação do prazo contratual | | X |
| 4 | Retrabalho por Reprovação de documentos técnicos | Atraso na realização física planejada com possibilidade de extrapolação do prazo contratual | | X |
| 5 | Atraso / impedimento da Permissão de Trabalho | Atraso na realização física planejada | X | |
| 6 | Necessidade de realização de serviços não previstos no escopo do contrato, ocasionado pela falha dos projetos "como construído" e falha no mapeamento de interferencias existentes | Atraso na realização física planejada com possibilidade de extrapolação do prazo contratual e dos custos | X | |
| 7 | Baixa produtividade da Contratada por Escassez de mão de obra qualificada | Atraso na realização física planejada | | X |
| 8 | Suspensão de frentes de trabalho por questões de SMS devido ao não cumprimento de requisitos normativos por parte da contratada. | Atraso na realização física planejada | | X |
| 9 | Suspensão de frentes de trabalho por questões de SMS por deliberação da Contratante. | Atraso na realização física planejada | | X |
| 10 | Não cumprimento do escopo ou cronograma contratual devido a atrasos na execução dos serviços já liberados por falta de recursos, materiais e/ou equipamentos da contratada. | Atraso na realização física planejada com possibilidade de extrapolação do prazo contratual | | X |
| 11 | Ocorrência de acidentes ou incidentes de alto potencial | Paralisação dos serviços por prazo indeterminado, até investigar as causas e adotar medidas preventivas | | X |
| | | | | |
| | | | | |

PÚBLICA